

आई०पी०डी०एस० योजना

जनपद का नाम-इलाहाबाद

रिपोर्ट- माह जून 2017 तक

क्र० सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (₹० करोड़ में)	नये 33/11 कोवी० उपकेन्द्र (संख्या)		33/11 कोवी० उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (संख्या)		33/11 कोवी० अतिरिक्त परिवर्तक (संख्या)		33 कोवी० नए फीडर/ विभक्तीकरण (कि०मी०)		11 कोवी० नए फीडर/ विभक्तीकरण (कि०मी०)		एल०टी०ए०ए०वी०की० केबिल (कि०मी०)		आवृत्त्यावस्य केबलिंग (कि०मी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (संख्या)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (संख्या)		कैपिटील बैंक (संख्या)		मीटरिंग (संख्या)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	इलाहाबाद	199.31	14	-	15	-	7	-	23	-	38	-	346	59	16	-	99	-	16	-	-	-	-	-	-	दिसम्बर 2017


अधीक्षक अभियन्ता